

Протокол №4

заседания общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год», рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в Программу, а также осуществлению контроля за реализацией Программы

п. Палкино

08 ноября 2017 года

Присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Сирош Р.А. | - Первый заместитель главы Администрации Палкинского района – заместитель председателя комиссии |
| Силантьева М.И. | - Начальник отдела по экономике имущественным отношениям администрации района – секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Попова О.А. | -Глава Администрации городского поселения «Палкино» |
| Дмитриев А.А. | - Глава городского поселения «Палкино» |
| Ковалев П.В. | -Директор МУП «Палкинская ПМК» |
| Ульянова В.Н. | - Директор ООО «Наш дом» |
| Феофанов В.Н. | - Депутат Собрания депутатов Палкинского района |
| Королев А.Г. | - член Коммунистической партии Российской Федерации |

Повестка дня:

- 1.Рассмотрение промежуточных итогов реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год»;

Кворум имеется.


- 1.Администрация Палкинского района подготовила и сдала всю документацию в Государственный комитет Псковской области по транспорту, в Управление капитального строительства и Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ для получения субсидии из федерального и областного бюджетов по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год» и субсидия получена подрядчиком в полном объеме.
- 2.Работы по благоустройству общественных территорий – установке крытой сцены для проведения мероприятий в детском парке п. Палкино продолжаются с нарушениями сроков исполнения работ. ООО «Гепард»,

организация, которая выиграла в данном аукционе, в связи с внесением некоторых изменений в техническую документацию и форсмажорными обстоятельствами нарушают сроки выполнения работ по установке крытой сцены. ООО «Гепард» предоставлен график работ на октябрь- ноябрь 2017 года, где указано, что работы будут закончены до 13 ноября 2017 года.

Вывод общественной комиссии:

1. Общественная комиссия заслушала отчет Администрации района по сдаче отчетности для получения субсидии из федерального и областного бюджетов по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год».

2. Администрации района, в связи с нарушением сроков выполнения работ по установке крытой сцены, применить штрафные санкции к ООО «Гепард», согласно Контракта № 0157300007017000019 на выполнение строительно-монтажных работ от 29 августа 2017 г.

Зам. председателя комиссии:  Р.А. Сирош

Секретарь комиссии:  М.И. Силантьева