

Протокол №5

заседания общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год», рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в Программу, а также осуществлению контроля за реализацией Программы

п. Палкино

01 декабря 2017 года

Присутствовали:

- Седов Е.Е. - Глава Палкинского района, председатель комиссии
- Сирош Р.А. - Первый заместитель главы Администрации Палкинского района – заместитель председателя комиссии
- Силантьева М.И. - Начальник отдела по экономике имущественным отношениям администрации района – секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Попова О.А. - Глава Администрации городского поселения «Палкино»
- Дмитриев А.А. - Глава городского поселения «Палкино»
- Ковалев П.В. - Директор МУП «Палкинская ПМК»
- Ульянова В.Н. - Директор ООО «Наш дом»
- Феофанов В.Н. - Депутат Собрании депутатов Палкинского района
- Королев А.Г. - член Коммунистической партии Российской Федерации
- Плявинская Н.Г. - активист Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2017 год»;
2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы»

Кворум имеется.

1 вопрос

- Общественная комиссия произвела приемку работ, выполненных ИП Феофановым В.Н. 08 сентября 2017 года (Работы проведены на основании Муниципального контракта № 0157300007017000015 от 21.08.2017 г.) по

ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 5 А по улице Островская в р.п. Палкино, Палкинского района Псковской области.

- Работы по благоустройству общественных территорий – установке крытой сцены для проведения мероприятий в детском парке п. Палкино продолжают с нарушениями сроков исполнения работ. ООО «Гепард», организация, которая выиграла в данном аукционе, в связи с внесением некоторых изменений в техническую документацию и форсмажорными обстоятельствами нарушают сроки выполнения работ по установке крытой сцены. ООО «Гепард» предоставлен график работ на октябрь- ноябрь 2017 года, где указано, что работы будут закончены до 13 ноября 2017 года, но на 01 декабря 2017 года работы выполнены в неполном объеме.

В работе комиссии принял участие инженер ОСКиТС ГКУ ПО «УКС» Кузнечихин А. В. , представители подрядчика ООО «Гепард» Федоров А.А., Японцев В.В.

Постановили:

1. Подрядчику - Устранить замечания по выполненным работам:
 - a. Заменить покрытие сцены из фанеры на ламинированную фанеру в соответствии с техническим заданием. Стыки составных элементов фанеры предусмотреть непосредственно на горизонтальных балках. Сплачивание листов между собой не допустимо.
 - b. Выполнить верхний пояс навеса сцены (по периметру) – в пространственном исполнении
 - c. На верхнем поясе навеса проварить все швы по всей площади соприкосновения горизонтальных и вертикальных ферм
 - d. Наварить заглушки на все открытые полости труб
 - e. Зачистить, прогрунтовать, покрасить за 2 раза необработанные элементы подиума.
 - f. Направить фотографии бетонирования опорных ног подиума
2. Подрядчику - Выполнить дополнительные работы
 - a. Выполнить 2 уровня обвязки подиума по внешнему контуру: 1-й уровень – горизонтальный, на уровне сварных швов, образовавшихся в результате наращивания стоек; 2-й уровень – условно – параллельно линии земли на высоте не менее 10 см от земли.
 - b. Обшить подиум по контуру профлистом с покрытием полиэстер параллельно линии земли. Пространство между профлистом и землей –примерно 10 см.
 - c. На задней стенке выполнить рамку для баннера 3х6 м.
 - d. Выполнить лестницу на торцевой части сцены шириной около 1 метра. Предусмотреть как минимум 1 поручень

- e. Выполнить на лестницу с лицевой части сцена на всю ширину подиума.
- f. Выполнить ограждение торцевых частей сцены горизонтальными планками. Для устройства входа с лестницы предусмотреть дополнительные вертикальные опоры
- g. Выполнить подкровельную обрешетку из пиломатериалов с выпусками по 400 мм. за границы верхней обвязки навеса
- h. Вертикальную часть ферм верхней обвязки навеса обшить профлистом по всему периметру (высота 230мм.)
- i. Выполнить отмостку по периметру сцены шириной 70 – 90 мм. из бетона с армированием сеткой с подготовкой основания (песок – щебень с уплотнением)

3. Подрядчику в срок до 8.12.17 представить выполненные и исправленные работы. Подготовить документы для сдачи объекта

- a. Локальная смета «минус»
- b. Локальная смета «плюс»
- c. Локальная смета «Непредвиденные расходы»
- d. Локальная смета «Фактические работы»
- e. Акт рабочей комиссии о внесении изменений в техническое задание
- f. Согласование изменений заказчиком
- g. Соглашение о расторжении
- h. Акты выполненных работ КС-2 – на основные виды работ (по фактической смете)
- i. Акты выполненных работ КС-2 на непредвиденные работы (обрешетка, основание под отмостку)
- j. Акт приемочной комиссии
- k. Исполнительная документация в 3-х экземплярах (Общий журнал работ, журнал сварочных работ, паспорта на материалы (бетон, песок, щебень, металлопрокат,), сертификаты (ламинированная фанера, краска, грунтовка, электроды, профлист)...))

4. Заказчику – представить варианты дополнительных работ в рамках действующего контракта, либо прямыми договорами после расторжения с уменьшением цены.

2 вопрос

На сайте Администрации Палкинского района 03 ноября 2017 года размещен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы»: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Палкино»; Благоустройство общественных

территорий городского поселения «Палкино» с просьбой к населению городского поселения «Палкино» принять активное участие в обсуждение проекта. Но предложений и замечаний от населения не поступило.

Общественная комиссия проект программы обсудила, изучили паспорта дворовых территорий и общественных территорий и пришли к выводу оставить первоочередность, указанную в Приложение 4 «Адресный перечень объектов благоустройства дворовых и общественных территорий» оставить без изменения, т. е. на 2018 год планируется благоустроить две общественные территории:

- Сквер на пересечении ул. Псковская и ул.Островская в п.Палкино
- Центральная площадь п. Палкино.


Три дворовых территории:

- п.Палкино, ул. Псковская д.6 д.8
- п. Палкино, ул.Изборская д.12,д.14, д.16, д.18
- п. Палкино, ул. Строителей д.3, д.5

Вывод общественной комиссии:

1.Администрации района, в связи с нарушением сроков выполнения работ и невыполнения работ, согласно технического задания по установке крытой сцены расторгнуть муниципальный контракт № 0157300007017000019 на выполнение строительно-монтажных работ от 29 августа 2017 г. и принять объект по фактически выполненным работам с уменьшением цены и представить варианты дополнительных работ в рамках действующего контракта по прямым договорам.

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы»:

Председатель комиссии:  Е.Е. Седов

Секретарь комиссии:  М.И. Силантьева

Кворум имеется.

1 вопрос

- Общественная комиссия провела приемку работ, выполненных ИП Феодановым В.Н. 08 сентября 2017 года (Работы проведены на основании Муниципального контракта № 0157300007017000019 от 21.08.2017 г.) по